



Stadtrat
Bahnhofstrasse 25
9201 Gossau
www.stadtgossau.ch




Legislaturplanung 2021-2024; Halbzeitbilanz

Publikationsversion

1 Einleitung

Aufbauend auf dem Leitbild Gossau35 hat der Stadtrat 2021 die Ziele für die Amtsdauer 2021 bis 2024 festgelegt. Mit der Legislaturplanung zeigt der Rat auf, welche konkreten Massnahmen umgesetzt werden sollen, damit sich Gossau in Richtung des Leitbildes entwickelt.

Mitte der Legislatur zieht der Rat pro Departement eine Halbzeitbilanz der aus den Legislaturzielen abgeleiteten Projekte. Aufgezeigt werden der Stand der Projekte hinsichtlich Zeitplan und Projektfortschritt sowie allfällige Konsequenzen für das Projekt. Der Stand im Zeitplan und der Projektfortschritt werden zusätzlich grafisch dargestellt. Die Farbe signalisiert den Stand im Zeitplan per Q1 2023 (grün = im Zeitplan, gelb = Verzögerung, blau = Projekt abgeschlossen), der Ring den Projektfortschritt.



2 Inneres Finanzen Kultur

Beschlussfassung Entwicklungsplanung des Areal St.Gallen West – Gossau Ost (ASGO)

Gemäss Legislaturziel sollte die Entwicklungsplanung bis Ende 2023 für die Beschlussfassung vorliegen. Im Q1 2023 ist das Umsetzungsverfahren in Erarbeitung und somit auf Kurs. Wenn die Entwicklungsplanung angenommen wird, können verschiedene Massnahmenpakete und Projekte ausgearbeitet werden.



Realisierungsentscheid Haus der Kultur

Gemäss Legislaturziel sollte die Realisierung zum Haus der Kultur bis Ende 2024 entschieden sein. Die Machbarkeit wird im Q1 2023 (erneut) geprüft. Bei gegebener Machbarkeit entscheidet das Stadtparlament 2023 über die Realisierung.



Aktualisierung der Raumplanungsinstrumente

Das Legislaturziel sieht vor, dass bis Ende 2024 diverse Raumplanungsinstrumente erlassen sind. Der Richtplan und das Baureglement sind auf Kurs. Bei der Schutzverordnung ist eine zweite Mitwirkung notwendig, wodurch der Zonenplan später in die Mitwirkung gehen kann. Das Legislaturziel kann daher nur teilweise erreicht werden.



Dienstleistungsorientierte und effiziente Verwaltung

Das Legislaturziel sieht vor, bis Ende 2024 die Verwaltungsstrukturen zu evaluieren und zu verbessern. Endziel ist es in Gossau departementale Strukturen zu etablieren. Dies wird über einen längeren Zeitraum erfolgen, wobei Veränderungen wie Personalwechsel für kleinere Justierungen genutzt werden können.



3 Bildung

Neues Qualitätskonzept

Gemäss Legislaturziel ist das neue Qualitätskonzept seit Ende 2021 wirksam, welches in der Realität so umgesetzt werden konnte. Das Projekt führte unter anderem dazu, dass die Rolle des Schulamtsleiters neu definiert wurde. Eine Evaluation muss zeigen, ob das Konzept auch in die gewünschte Richtung wirkt.



Stärkung der Begabungs- und Begabtenförderung

Eine neue Beurteilungspraxis sollte gemäss Legislaturziel seit Ende 2022 implementiert sein. Dies ist fristgerecht erfolgt. Der Fokus liegt derzeit allerdings noch stark auf der Förderung von Begabung und wenig auf der Förderung von Begabten.

**Vorantreiben von Schulentwicklungsprojekten**

Bis Ende 2022 sollten laut Legislaturziel diverse Projekte im Bereich Schulentwicklung umgesetzt sein. Per Q1 2023 wurden verschiedene Projekte bereits implementiert, darunter die neue Schulstruktur in der Oberstufe. Andere sind noch in Arbeit.

**Umsetzung diverser Angebote der kantonalen IT-Bildungsoffensive**

Laut dem Legislaturziel sollen bis Ende 2023 die geplanten Angebote der IT-Bildungsoffensive umgesetzt sein. Einige sind per Q1 2023 bereits implementiert. So wurde das Lerntool *Appendo* eingeführt und alle Schülerinnen und Schüler erhielten Tablets für den Unterricht. Andere Projekte sind noch in Planung oder Umsetzung.

**Schaffung einer Fachstelle zur Förderung der «Frühen Bildung»**

Bis Ende 2024 soll gemäss Legislaturziel die Fachstelle «Frühe Bildung» geschaffen werden. Per Ende 2022 ist die Bedarfserklärung erfolgt. Da die Förderung der frühen Bildung viele Schnittstellen mit den geplanten Angeboten im Familienzentrum aufweist, wird evaluiert, ob die Fachstelle ins Familienzentrum integriert werden kann.

**Schule Gossau als attraktive und familienfreundliche Arbeitgeberin**

Das Legislaturziel sieht vor, dass bis Ende 2025 die Schule Gossau als attraktive und familienfreundliche Arbeitgeberin positioniert ist. Unterdessen rückte der Aspekt der Familienfreundlichkeit in den Hintergrund. Per Q1 2023 gib es zudem generell erst wenig konkrete Projekte.

**4 Bau Umwelt und Verkehr****Projektierung der Sanierung des Notkerschulhauses**

Gemäss Legislaturziel sollte die Projektierung des Notkerschulhauses per Ende 2022 erfolgt sein. Aufgrund von Verzögerungen, die aufgrund des Fachkräftemangels und veränderter Ansprüche der Schule entstanden, ist diese neu für Mitte 2023 vorgesehen.

**Erschliessung Gewerbegebiet Sommerau Nord**

Das Legislaturziel sah vor, dass das Gewerbegebiet Sommerau Nord bis Ende 2023 erschlossen ist. Die Erschliessung erfolgte jedoch bereits im Q3 2022. Damit konnte dem Anliegen der Investoren nach einer zeitnahen Realisierung ihrer Bauvorhaben entsprochen werden.

**Neubau Kindergarten Haldenbüel**

Der Neubau sollte gemäss Legislaturziel Ende 2023 fertiggestellt sein. Das ist per Q1 2023 realistisch, denn der Baustart erfolgte im Herbst 2022. Das Projekt wird aufgrund der Bauteuerung durch den Ukraine-Krieg allerdings mit Mehrkosten verbunden sein.

**Neubau Bushof**

Das Legislaturziel sieht vor, dass der Neubau des Bushofes bis Ende 2024 steht. Im Q1 2023 wurde das Projekt zum 3. Mal öffentlich aufgelegt. Dies war unter anderem notwendig, da sich die kantonale Rechtsprechung veränderte und ein Mitwirkungsverfahren durchgeführt wurde. Der Projektabschluss bis Ende 2024 ist somit wenig realistisch.



Baustart Sportwelt-Modul Buechenwald 1

Nach der erfolgreichen Abstimmung im Mai 2022 ist der Baustart für das Sportwelt-Modul Buechenwald 1 gemäss Legislaturziel für 2024 geplant. 2022 ist die Baueingabe erfolgt, worauf zwei Einsprachen eingingen. Sofern deren Beilegung nicht zu lange dauert, sollte der Baustart planmässig erfolgen.

**Umsetzungsreifes Gesamtverkehrskonzept**

Gemäss Legislaturziel sollte das Gesamtverkehrskonzept bis Ende 2024 umsetzungsreif vorliegen. Im Q1 2023 ist das Konzept in Ausarbeitung. Da die Interessen der politischen Parteien, des Gewerbes und weiterer Interessengemeinschaften stark auseinandergehen, ist es wenig realistisch, dass bis Ende 2024 ein Konsens gefunden und das Konzept umsetzungsreif vorliegen wird.

**5 Versorgung Sicherheit****Umstellung auf Smartmeter**

Die Umstellung auf Smartmeter soll gemäss Legislaturziel bis Ende 2024 in Umsetzung sein. Der Startschuss zur Umsetzung fiel im Februar 2023 mit der Umrüstung des Rathauses. Im Sommer 2023 folgt ein Pilotprojekt, bei dem 600 Liegenschaften umgerüstet werden. Damit ist die Umsetzung auf Kurs.

**Förderung von Innovationen im Bereich Versorgung/Sicherheit**

Das Legislaturziel sieht vor, dass Ende 2024 diverse Projekte zur Förderung von Innovationen umgesetzt sein werden. Per Q1 2023 liegt der Fokus auf zwei Grossprojekten: die Beschaffung eines Batteriespeichers fürs Netz und der Grundwasser-Wärmeverbund beim Modul 1 Sportwelt.

**Prüfung der Verselbständigung der Stadtwerke**

Das Legislaturziel sah vor, dass die Verselbständigung der Stadtwerke bis Ende 2024 geprüft wird. Aufgrund der geopolitischen Lage, die den Fokus auf die Versorgungssicherheit verschob, wurde das Projekt aber sistiert und wird frühestens in der Legislatur 2025-2028 wieder aufgenommen.

**6 Jugend Alter Soziales****Konzept für Generationenspielflächen**

Das Legislaturziel legte fest, dass die Konzepterarbeitung für Generationenspielflächen bis Ende 2021 erfolgte. Aufgrund diverser Verzögerungen wurde die Erarbeitung erst Ende 2022 abgeschlossen.

**Verhandlungen für ein Zeitvorsorgemodell**

Das Legislaturziel sah vor, die Verhandlungen für ein neues Zeitvorsorgemodell bis Ende 2021 abzuschliessen. Um ein geeignetes Modell zu wählen, wurden die Seniorinnen und Senioren einbezogen. Das gewählte Modell zog aufwändige Verhandlungen nach sich, welche erst zu Beginn des Q1 2023 abgeschlossen werden konnten.

**Inbetriebnahme Familienzentrum**

Das Familienzentrum sollte gemäss Legislaturziel Ende 2022 in Betrieb genommen werden. Dieses Ziel konnte nicht erfüllt werden, da sich die Suche nach einem geeigneten Standort in die Länge zog. Im Q1 2023 wird die Machbarkeit evaluiert, wodurch der Projektabschluss für Ende 2024 erwartet wird.



Überarbeitung Altersstrategie

Gemäss Legislaturziel sollte die Altersstrategie bis Ende 2022 überarbeitet sein. Der Projektabschluss erfolgte deutlich früher und die neue Altersstrategie wurde im Juni 2022 bereits verabschiedet. Als Folge der Strategie sind eine IG Alter sowie der Vernetzungsanlass «Netzwerk Alter Gossau» entstanden.



23. März 2023